

**Zápis z jednání rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady, IČO 46772707
se sídlem Čížkovice, Želechovice č. p. 48, PSČ 410 02 Lovosice**

Datum: 30. května 2019 od 8,30 hodin

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing. Medáček Petr, Ing. Elman Ivo, Vacková Alena, Šuma Vladimír, Ing. Padělek František, Hajná Eva, Salcmanová Jana, Bc. Čechová Martina, Bc. Skružná Andrea

Omluveni: Albrechtová R., Bc. Sazeček T.

Hosté: Ing. Bešta Václav, Tyl Václav, Hynl Ivo, Procháková Lenka

Místo: zasedací místnost provozní budovy „SONO“ na adrese Želechovice 48

Předsedající: Ing. Petr Medáček, předseda Rady

Zapisovatel: Zubáková V.

Jednání Rady zahájil předsedající Ing. Petr Medáček, schválení níže uvedeného programu dle pozvánky s upřesněním bodů různé, bez dalšího jiného návrhu a připomínek.

Pořad jednání po schválení je následující:

- 1/ Zahájení, kontrola usnesení
- 2/ Vyhlášení výběrového řízení na svoz DNO z členských obcí
- 3/ Informace o postupu prací na „C2“ – řešení skládkových vod
- 4/ Informace o postupu „C3.1. – likvidace jímky skládkových vod
- 5/ Vyhlášení výběrového řízení na výstavbu skládky – etapa „C3“
- 6/ Nabídka zhodnocení volných finančních prostředků
- 7/ Hospodaření za období leden – duben 2019
- 8/ Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019
- 9/ Různé, diskuze

Ad 1) Kontrola usnesení rady ze dne 1. 3. 2019

Úkoly jsou průběžně plněny, viz. samostatné body dnešního jednání

Ad 2) Vyhlášení výběrového řízení na svoz DNO z členských obcí

Ing. Medáček informoval členy rady o ukončení platnosti smlouvy na „Sběr, svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu“, platnost dodatku končí dnem 30. 6. 2019 a pokrývá jarní svoz z členských obcí. Pro další období je třeba vypsát nové výběrové řízení – zadávací dokumentaci zpracují Europrojekty během června, výběr z nabídek do konce července či srpna, tak aby se v září dalo navázat na podzimní svoz. Podmínky zadávacího řízení stejné jako v roce 2015.

Usnesení k bodu 2:

Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení na sběr, svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu a členy výběrové komise ve složení: Ing. Harantová, V. Šuma a Bc. Čechová. Přípravu zadávací dokumentace zajistí Europrojekty dle shodných podmínek s rokem 2015.

Ad 3) Informace o postupu prací na „C2“ – řešení skládkových vod

O postupu prací na stavbě „C2“ – řešení skládkových vod informoval společně jednatel společnosti SONO PLUS, s.r.o. p. Tyl a ing. Medáček – pánové uvedli, že kontrolní dny na stavbě probíhají každých 14 dní a průběžně se řeší aktuální problémy na stavbě – např. čerpací šachta, nová jímka, přeložky kabelů, svodný drén - změna projektu odsouhlasená projektanty bude účtována jako vícepráce na základě dodatku ke smlouvě. Vícepráce na svodném drénu mohou být považovány za předrealizační přípravu C3, která se však stane součástí C2, celkové vícepráce nesmí přesáhnout 20% ceny zakázky.

Usnesení k bodu 3:

Rada schvaluje rozšíření investiční akce „C2“ o přípravné činnosti svodných skládkových vod a pověřuje předsedu podpisem dodatku smlouvy na rozšířené činnosti a schvaluje finanční náklady na tuto činnost ve výši 850 tis. Kč.

Ad 4) Informace o postupu „C3.1. – likvidace jímky skládkových vod

Ing. Medáček informoval o situaci s likvidací skládkové vody – ta je zatím v režii provozní společnosti, vypsání výběrové řízení (6. 5. 2019) Skládky SONO, etapa C3 SO 01 - Likvidace skládkových vod

z původní jímky řeší převedení této činnosti do investice – výstavbu zbývající části skládky jako předstupeň nutný k rozjezdu samotné výstavby poslední etapy skládkování. Termín pro podání nabídek končí dnes ve 13 hodin.

Vnitřní skládkové vody vznikají průsakem převážně srážkových vod přes těleso skládky. Jejich část prochází tělesem opakovaně, neboť je použita i ke skrápění povrchu v rámci protiprašných opatření.

Vody jsou znečištěné, tudíž jsou striktně odděleny od jiných povrchových a podzemních vod. Na dně skládky se kumulují v drenážní vrstvě, která je odspodu těsněna vrstvou minerálního těsnění. Skládka byla rozvíjena postupně v několika etapách s paralelním rozšiřováním ve směru od jihovýchodu k severozápadu. Jednotlivé etapy byly oddělovány zemní hrázkou. Sběrná potrubí byla postupně ve směru rozšiřování nastavována. Souběžně umístěná potrubí byla vyvedena skrz hrázky a v jejich předpolí napojena na svodné potrubí a hlavním svodem vody odtékají do sběrné jímky. Plocha jímky je cca 2563m². Při průměrné hloubce 1m je objem tedy řádově 2500m³. Dle původní projektové dokumentace byl objem jímky dimenzován dokonce na 2700m³.

Usnesení k bodu 4:

Rada bere na vědomí informace k výběrovému řízení a pověřuje předsedu k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení.

Ad 5) Vyhlášení výběrového řízení na výstavbu skládky – etapa „C3“

Předsedající informoval o dohodě s projektanty, dokumentace bude zpracována do 10. 6. 2019, potom může následovat výběrové řízení na zhotovitele stavby (červen, červenec). Z důvodu lepšího hutnění je doporučeno založit větší plochu pro skládkování (zbývající část), do odkrytých částí (boky) se dostává kyslík, který podporuje hoření.

Usnesení k bodu 5:

Rada Sdružení ukládá předsedovi připravit zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na „C3“, předpokládaná cena bude určena rozpočtem dle projektové dokumentace.

Rada Sdružení pověřuje firmu Europrojekty organizací výběrového řízení a pověřuje předsedu Sdružení ing. Medáčka k podpisu této smlouvy.

Rada Sdružení schvaluje členy výběrové komise ve složení: Ing. M. Harantová, V. Šuma a Ing. Bešta, náhradník A. Vacková.

Ad 6) Nabídka zhodnocení volných finančních prostředků

Předseda finančního výboru Ing. Bešta seznámil radu s návrhem na zhodnocení volných finančních prostředků od ČSOB. Členové finančního výboru se na svém jednání dne 24. 5. 2019 podrobně seznámili s předloženým návrhem a doporučili jako nejvhodnější **variantu č. 2** – 40 mil. Kč, v rozložení 10 mil. Kč na 6M TV, 20 mil. Kč na 12M TV a 10 mil. Kč na spořicí účet – zde peníze druhý den k dispozici. Celkový roční výnos z takto deponovaných prostředků by měl přesáhnout 400 tis. Kč.

Usnesení k bodu 6:

Rada schvaluje předložený návrh finančního výboru na využití volných finančních prostředků ve variantě č. 2 dle nabídky ČSOB ze dne 4. 4. 2019 a pověřuje předsedu Sdružení k podpisu smlouvy.

Ad 7) Hospodaření za období leden – duben 2019

Předsedající předal slovo pí Zubákové, která krátce informovala o hospodaření sdružení za období od ledna do dubna 2019. Výdaje v tomto období dosáhly částky 4 007 833,20 Kč, významnou část těchto výdajů jsou kapitálové výdaje ve výši 3 802 tis. Kč na „C2“. Příjmy ve výši cca 276 tis. Kč byly tvořeny zejména přijatou pojistnou náhradou od pojišťovny v souvislosti s pojistnou událostí dne 2. 8. 2018 (střechy přístřešků). Schodek rozpočtu za toto období dosáhl výše 3 731 420,99 Kč. Schválený převod finančních prostředků dle rozhodnutí členské schůze byl proveden až v měsíci květnu.

Usnesení k bodu 6:

Rada bere na vědomí informace o hospodaření za období leden – duben 2019.

Ad 8) Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019

Pí Zubáková představila návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 ve znění, které projednal finanční výbor. V souvislosti se schváleným zhodnocením volných finančních prostředků je třeba doplnit převody mezi účty – konsolidační položky 4134 a 5345 (40 000 tis. Kč), v souvislosti se schválenými vícepracemi na svodném drénu, etapa skládky „C2“ navrženo navýšení o 1 mil. Kč (přesun z pol. 6130 – nákup pozemků), navýšení

položek 5163 (bankovní poplatky) a 5362 (platby daní) na odd.par.6330, každá o 5 tis. Kč – dosud se nepodařilo zrušit běžné účty v ČSOB a J&T bance (navýšení kryto financováním na pol. 8115). Jednatel provozní společnosti p. Tyl požádal radu o schválení další položky rozpočtového opatření a to na opravu střechy garáží a dílny, do které zatéká. Jedná se o celkovou opravu střešní krytiny a laťování, a proto dle smlouvy o pachtu přináležejí tato oprava majiteli – odhad N ve výši 100 tis.Kč. Na žádost členů rady bylo do návrhu rozpočtového opatření doplněno ještě i 10 tis. Kč na pol. 5137. Obě položky budou pokryty přesunem z pol. 5901 – nespecifikované rezervy (-110 tis.Kč).

Usnesení k bodu 8:

Rada schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 2/2019, doplněné o návrhy na krytí rozpočtových výdajů na položce 5171 a 5137. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci se navyšuje o 10 tis. Kč, ostatní výdaje budou kryty přesunem z jiných položek. Celkový schodek rozpočtu tak činí 13 713 tis.Kč.

Ad 8/ Různé, diskuze

a) Jednatel provozní společnosti p. Tyl informoval radu o otevření MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU v areálu skládky pro veřejnost, smlouva na likvidaci elektrozařízení je uzavřena se společností REMA, která je provozovatelem kolektivního systému a je schopna zajišťovat společné plnění výrobců elektrozařízení podle zákona o odpadech. Vysloužilá elektrozařízení z domácností zde může bezplatně odložit každý občan ve všední dny od 7 do 15 hodin. Provozní společnost SONO PLUS, s.r.o. krom likvidace komunálních, stavebních a biologicky rozložitelných odpadů tak doplňuje svoje služby pro občany a nabízí i likvidaci vysloužilých elektrozařízení z domácností. Svoz nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu zajišťuje a hradí pro občany členských obcí, vždy na jaře a na podzim každoročně formou ambulantního svozu sdružení „SONO“.

b) P. Tyl dále předložil k diskuzi „oprášenou“ myšlenku na pořízení velkoobjemového odpadu, který by ušetřil místo na zbytkové části skládky a současně by mohlo docházet k lepšímu zhutnění odpadu, což se dle hasičů jeví jako dobrý prostředek proti zahoření (zamezení přístupu vzduchu).

c) Ing. Medáček seznámil radu s dopisem obce Čížkovice a s textem odpovědi na dopis, týkající se informací o záměru vybudovat třídící linku v katastru obce Čížkovice, místostarostka obce Bc. Skružná pozvala na jednání OZ, které se koná dne 24. 6. 2019 od 18:00 hodin a na program je jednání o zařízení zařazeno.

d) Ing. Medáček informoval o plánovaném jednání s představiteli Cementárny Lafarge, a.s., které se týká podpisu doplněného memoranda o spolupráci při realizaci „projektu 2024“. Cementárna doplnila specifikaci kvalitativních požadavků na upravený odpad (TAP2), který by od nás přednostně odebírala za účelem spalení tohoto paliva dle maximálních kapacitních možností technologie „Lafarge“. Členové rady se přiklání k názoru ing. Medáčka – souhlasíme s textem, ale s podpisem by bylo vhodné vyčkat až po provedení spalné zkoušky. Současně by bylo vhodné začít s přípravou memoranda či smlouvy o smlouvě budoucí se svozcem odpadu.

e) Na základě diskuze s právníkem společnosti „Celio“ je možné sjednat návštěvu představitelů SONO PLUS i Sdružení na jejich skládce.

Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání rady v 10,30 hodin.

Dne: 30. května 2019

Zapsal: Zubáková V.

Ing. Petr Medáček
předseda rady „SONO“